

IDEAV SAS

Progetto:	CLIENTE IMPIANTO COMMERCIALE (Roma)				
Weekly Report n°:	1	N°Settimana	1	Data:	11/05/2013

Lavorazione	Progresso	Data stimata Inizio lavori	Data stimata di ultimazione
F.P.O della tubazione della montante che unisce le due dorsali al locale tecnico	100%		
F.P.O. della tubazione dorsale perimetrale comprensiva di cassette di derivazione	100%		
F.P.O. della tubazione dorsale centrale comprensiva di cassette di derivazione	100%		
F.P.O. della tubazione relativa alle derivazioni a parete comprensiva di scatole porta frutto	100%		
F.P.O.la corrugati sotto traccia	97%		Questa settimana
Passaggio cavi elettrico	0%	13 Maggio	21 Maggio
Passaggio cavi dati	0%	13 Maggio	21 Maggio
Passaggio cavi rivelazione fumi e automazione	0%	21 Maggio	23 Maggio
Cablaggio scatole elettrico	0%	22 Maggio	22 Maggio
Installazione frutti Bticino e montaggio luci	0%	22 Maggio	28 Maggio
Cablaggio quadri elettrici e attestazione linee	0%	28 Maggio	29 Maggio
Cablaggio strutturato rete dati (Rack)	0%	28 Maggio	30 Maggio
Certificazione impianto rete dati	0%	31 Maggio	31 Maggio
Installazione impianti rivelazione fumi	0%	1 Giugno	3 Giugno
controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge COLAUDO IMPIANTO	0%	7 Giugno	7 Giugno

IDEAV SAS

OPERE EXTRA	
1	Verifica linee elettriche e citofoniche condominio, zona corridoio ingresso con fornitura e posa in opera tubazione e nuovo collegamento.

IDEAV SAS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



IDEAV SAS



IDEAV SAS



IDEAV SAS



IDEAV SAS



IDEAV SAS



IDEAV SAS

FORNITORI	FORZA LAVORO						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
IDEAV sas							
Operaio 1	10	10	10	10	10	10	
Operaio 2	10	10	10	10	10	10	
Operaio 3	10	10	10	10	10	6	
Operaio 4	10	10	10	10	10	10	
TOTALE	40	40	40	40	40	36	

NOTE	
------	--