

IDEAV SAS

Progetto:	CLIENTE IMPIANTO COMMERCIALE (Roma)				
Weekly Report n°:	4	N°Settimana	7	Data:	24/06/2013

Lavorazione	Progresso	Data stimata Inizio lavori	Data stimata di ultimazione
F.P.O della tubazione della montante che unisce le due dorsali al locale tecnico	100%		
F.P.O. della tubazione dorsale perimetrale comprensiva di cassette di derivazione	100%		
F.P.O. della tubazione dorsale centrale comprensiva di cassette di derivazione	100%		
F.P.O. della tubazione relativa alle derivazioni a parete comprensiva di scatole porta frutto	100%		
F.P.O. la corrugati sotto traccia	100%		
Passaggio cavi elettrico	97%	28 Giugno	28 Giugno
Passaggio cavi dati	100%		
Passaggio cavi rivelazione fumi e automazione	100%		
Cablaggio scatole elettrico	100%		
Installazione frutti Bticino e montaggio luci	96%	27 Giugno	27 Giugno
Cablaggio quadri elettrici e attestazione linee	0%	26 Giugno	26 Giugno
Cablaggio strutturato rete dati (Rack)	0%	28 Giugno	28 Giugno
Certificazione impianto rete dati	0%	29 Giugno	29 Giugno
Installazione impianti rivelazione fumi	100%		
controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge COLAUDO IMPIANTO	0%	2 Luglio	2 Luglio

IDEAV SAS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



IDEAV SAS



IDEAV SAS



IDEAV SAS



IDEAV SAS



IDEAV SAS

FORNITORI	FORZA LAVORO						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
IDEAV sas							
Operaio 1	8	8	8	10	8		
Operaio 2	8	8	8	10	8		
Operaio 3			8	10	8		
Operaio 4							
TOTALE	16	16	24	30	24		

NOTE	
------	--